



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“

Juridinių asmenų registras, kodas 181613656, PVM k.LT816136515 Elektrinės g. 8, LT- 26108 Elektrėnai, tel.: (8-528) 58 081, faks.: 58 092,
el.p. administracija@eku.lt, www.eku.lt, a. s. LT 33 7044 0600 0169 8944, SEB bankas

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai

2019-05-08 Nr. S-19-0458

DĖL INŽINERINIŲ TINKLŲ PROJEKTAVIMO VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO AR RAJONO KELIŲ JUOSTOSE ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE“ SUTARTIS „DĖL VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS VIEVIO MIESTE“

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ kartu su jungtinės veiklos partneriu Elektrėnų savivaldybe įgyvendina projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Elektrėnų savivaldybėje“, finansuojamą iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų administruojamą Aplinkos ministerija Projektų valdymo agentūros (toliau – APVA).

2017 m. metų gegužės 23 d. tarp UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (toliau – Užsakovas) ir UAB „KRS“ (toliau – Rangovas) pasirašyta rangos sutartis Nr. VP-16-18 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba bei rekonstrukcija Vievio mieste“ (toliau – Sutartis). Darbų pradžia 2018 m. sausio 2 d., darbų pabaiga - 2019 m. gegužės 31 d.

Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis Užsakovą raštiškai informavo, kad nuo jo nepriklausančių aplinkybių užsitęsė projekto derinimo darbai, kurie trukdo pradėti darbus pagal patvirtintą darbų grafiką. Tai turės įtakos galutiniam projektavimo ir statybos darbų baigimo terminui.

Pateikiame rangovo projekto sprendinių derinimą eigą su Lietuvos automobilių kelių direkcijai (toliau – LAKD):

Rangovo projektuotojai pateikė projektą derinimui LAKD, pateiktas **2018 m. lapkričio 20 d.**

LAKD pastabas pateikė **2018 m. gruodžio 14 d.**, kuriose nurodoma, kad rangovas negali naudoti darbo duobių išramstymo priemonių vykdydamas darbus kelio juostos zonoje, t. y. darbo duobės turi būti kasamos su 45^o šlaitais, bei privaloma atstatyti visą viršutinį asfalto dangos sluoksnį, per visą gatvės ilgį ir didžiausios darbo duobės plotį (t. y. atstyti netik išardytas dangas, bet ir pakeisti naujomis nepažeistas) arba projektuoti tinklus už kelio juostos ribos. Pagal viešųjų pirkimų reikalavimus, patiriamos išlaidos turi būti būtinos projektui įgyvendinti, reikalavimas atstatyti nepažeistas dangas neatitinka išlaidų finansuoti reikalavimų ir nėra būtinos projektams įgyvendinti. Kelio juostos riba sutampa su privačių sklypų riba, tokiu atveju tinklus reikia projektuoti sklypuose ir gauti sklypų savininkų sutikimus.

Rangovas nesutiko su LAKD reikalavimais.

Projektas LAKD komisijai pateiktas **2019 m. sausio 24 d.**

Projekto svarstymas **2019 m. sausio 29 d.**

Protokolas su pastabomis atsiųstas **2019 m. vasario 5 d.**

Patikslintas projektas (su perkeltu vandentiekiu į kitą Gėlių g. pusę, kad būtų išvengta gatvės dangos ardymo) LAKD inžinieriui peržiūrėti pateiktas **2019 m. vasario 26 d.**

LAKD inžinierius, peržiūrėjęs patikslintus projekto sprendinius **2019 m. kovo 19 d.** nurodė, kad taip pat projekte reikia įvertinti „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 39,110 km esančios skirtinių lygių sankryžos (Paparčių viaduko), krašto kelio Nr. 221 Vievis – Aukštadvaris ruožo nuo 0,000 iki 0,295 km, rajoninio kelio Nr. 4728 Vievis – Žebertonys-Elektrėnai ruožo nuo 0,000 iki 0,344 km ir skirtingų lygių sankryžos jungiamųjų kelių rekonstravimas,

papildomos infrastruktūros pėstiesiems ir dviratininkams ir triukšmą mažinančių užtvarų įrengimas“ (toliau – LAKD projektas).

2019 m. balandžio 2 d. iš šio projekto rengėjų gavome atsakymą, kad projektas tėra projektinių sprendinių stadijoje ir projekto sprendinių, kuriuos galima būtų užkelti ant tinklų plėtos projekto, nėra.

2019 m. balandžio 2 d. negavus reikalauto įvertinti projekto, Vievio m. tinklų plėtos projektas pakartotinai pateiktas LAKD komisijai derinti.

2019 m. balandžio 12 d. LAKD pritarė tinklų plėtos projektui su sąlyga, kad <...>projekto rengėjas turi įvertinti tai, kad projektuojami inžineriniai tinklai negali trukdyti ir reikalauti papildomų investicijų įgyvendinant kelio plėtos projektą <...>.

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2019 m. balandžio 16 d. pasirašė bei išsiuntė LAKD sutartį „Dėl inžinerinių tinklų klojimo“, tačiau iki šiol atsakymo negavo.

Generalinis direktorius



Ričardas Leckas